

**ಮೈಸೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಮೈಸೂರು**

**2010-11ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಮತ್ತು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ (ಮಾರ್ಚ್ 31.2011 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ)**

**ಫೋಷ್ವಾರೆ**

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಲಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು				ಕೈ ಬಿಡಲಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು			ಷರಾ
		ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ವೆಚ್ಚ ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ವಲಯ -1	21	445.9	398.9	1 ರಿಂದ 5	11	147.82	6 ರಿಂದ 8	
2	ವಲಯ -2	21	330.41	176.17	12 ರಿಂದ 13	57	639.02	14 ರಿಂದ 18	
3	ವಲಯ -3	24	433.62	364.84	19 ರಿಂದ 21	16	479.60	22 ರಿಂದ 24	
4	ವಲಯ -4	46	865.42	714.08	25 ರಿಂದ 28	21	220.67	29 ರಿಂದ 30	
5	ವಲಯ -5	32	204.09	205.1	31 ರಿಂದ 34	7	139.06	36 ರಿಂದ 37	
6	ವಲಯ -6	23	441.12	399.75	39 ರಿಂದ 42	11	208.00	43 ರಿಂದ 44	
7	ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪವಿಭಾಗ	4	412.33	235.82	45	2	333.51	46	
8	ತೋಟಗಾರಿಕೆ	3	22.39	21.83	47	10	117.62	48 ರಿಂದ 49	
	<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>174</b>	<b>3155.28</b>	<b>2516.49</b>		<b>135</b>	<b>2285.3</b>		